



▶ Le 19 avril 2022 – 17h00

Commune de CAMBO-LES-BAINS

**Redimensionnement du réseau d'eaux usées  
en amont de la STEP**

*Direction Eau, Littoral et Milieux Naturels*

***Réunion de présentation des travaux***

## PERSONNES INVITEES :

### LES PROPRIETAIRES et EXPLOITANTS AGRICOLES CONCERNES

### LA COMMUNE de CAMBO-LES-BAINS

Le MAITRE D'OUVRAGE : La Communauté d'Agglomération Pays Basque – Direction Eaux Littoral et Milieux Naturels – Secteur Errobi/Nive-Adour représentée par Mme Marie IRAZOQUI et M. Claude FAGOUET joignables au 05.59.70.34.35

Le MAITRE d'ŒUVRE de l'opération : M. LAFITTE représentant le cabinet IDEIA VRD

L'ENTREPRISE : M. GACHEN représentant l'Entreprise DUHALDE

## OBJET ET ORIGINE DU PROJET :


La Communauté d'Agglomération Pays Basque et la Commune de CAMBO-LES-BAINS ont souhaité réhabiliter le réseau d'assainissement collectif car il présente de nombreuses anomalies (casses, fissures, contre-pentes, ...) et traverse des parcelles privées.

## Localisation des travaux :



## Les enjeux et problématiques

- problématique sur le chemin Burgachiloa



**Objectifs : Définir une solution pérenne pour résoudre ces difficultés de fonctionnement du réseau, augmenter la capacité de la canalisation et éviter les déversements au milieu naturel.**

## SOLUTION RETENUE

- Redimensionner le collecteur principal en  $\varnothing$  500 entre le Chemin Burgachiloa et la STEP
- Pose de l'ensemble des réseaux :
  - ✓ sous domaine public : BURGACHILOA et ERREPIRA
  - ✓ sous domaine privé : 10 propriétaires concernés


Coût estimatif des travaux : 620 000 € HT



Ces travaux permettront la régularisation des passages des conduites en terrains privés

Parcelles : x 18 u

Propriétaires : x 10 u



## PHASAGE ENVISAGE



**PHASE 1** : travaux du 28/03 au 20/05/2022 (Travaux en cours).

**PHASE 2** : travaux du 23/05 au 29/07/2022 (prévisionnel).

**PHASE 3** : travaux du 01/08 au 30/09/2022 (prévisionnel).

# PHASAGE ENVISAGE




**PHASE 1 – intérieur STEP : travaux  
du 28/03 au 15/04/2022  
(3 à 4 semaines)**



**PHASE 1 – intérieur STEP : travaux  
du 19/04/2022 au 20/05/2022  
(4 semaines)**

**GESTION DE LA CIRCULATION :**  
Route barrée sauf accès STEP pour  
SUEZ et éventuellement exploitants  
agricoles (création d'une piste de  
chantier le long de la voie communale)


# PHASAGE ENVISAGE



## PHASE 2 – côté chemin

ERREPIRA : travaux  
(prévisionnel) du 30/05 au  
01/07/2022  
(3 à 4 semaines)

Accès aux champs possible




## PHASE 2 – côté chemin

BURGACHILLOA : travaux  
(prévisionnel) du 04/07 au  
29/07/2022

(4 à 5 semaines)

Accès aux champs possible

# PHASAGE ENVISAGE



**PHASE 2 – côté chemin  
BURGACHIOA : travaux  
(prévisionnel) du 04/07  
au 29/07/2022  
(4 à 5 semaines)**

**Accès aux champs  
possible comme illustré  
sur l'image**

# PHASAGE ENVISAGE



## PHASE 3 –BURGACHILOA :

travaux (prévisionnel) du 01/08  
au 30/09/2022

(7 à 8 semaines y compris les  
travaux de raccordements,  
essais de contrôles, réfections  
de chaussées)

## GESTION DE LA CIRCULATION :

Route barrée sauf riverains et  
urgences