

CR Commission AD'ap du 26 Novembre 2019

Présents : Mr saint Jean, Mr Lassus, Mr Magis, Mme Aizpuru, Mme Lespade, Mme Beyrie, Mr Capdeville, Mr Eudes et Mr Médevielle

Excusés : Mr le Maire, Mme Hirigoyen, Mme Noblia

Absents : Mme Heguy

L'objectif de la commission du jour porte sur la présentation du Cabinet Math ingénierie pour la maîtrise d'œuvre des travaux sur certains bâtiments.

Les bâtiments concernés par ces travaux sont :

- L'école Maternelle
- La salle de sports
- Le stade Michel Labeguerie

Mr Morvan, qui représente Math ingénierie, propose un planning, regroupant l'ensemble des tâches à réaliser, décomposé jusqu'à la réalisation des travaux principalement à l'été 2020 (voir document annexe)

Le démarrage des études d'avant-projet (AVP) se situera semaine 50 (*uniquement la partie relevée sur sites*) pour rendu fin Janvier 2020 : le délai comprendra 1 semaine fin janvier pour échanger avec les services techniques des solutions et vérifier de la compatibilité des prestations qui seront proposées lors de la présentation de l'AVP (en commission) début février.

Le lancement de l'Avant-Projet Définitif /PRO après validation se fera semaine 6, avec un rendu DCE fin mars 2020, consultation des entreprises avril 2020, Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) et Négociation + Ordre de Service courant mai 2020, démarrage en Juin (préparation + commandes) pour travaux juillet Aout.

Les questions restent posées quant à l'enlèvement des moquettes des escaliers de l'hôtel de ville, et au choix qui peut être fait quant à la demande de dérogation possible concernant la Villa Arnaga, au bénéfice des monuments historiques. Une décision politique est attendue.



CALENDRIER PREVISIONNEL DES ETUDES DE L'OPERATION

5 mois entre OS études et OS travaux (*)

semaines	janv-20					févr-20					mars-20					avr-20					mai-20				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Relevés EDL / DIAG APS	█																								
Validation Client																									
APD																									
Validation Client																									
Etablissement des dossiers ADS / Assistance																									
Demandes d'autorisations administratives DP - AT ERP																									
PRO																									
Validation Client, bureau de contrôle , CSFS																									
Passage en DCE																									
Consultation entreprises																									
ACT / NEGO																									
période administrative /OS																									

(*) périodes de validation client, consultation, administratif, saisies à titre indicatif